

Campamento 500, Semana del 14 al 18 de enero de 2013

Dentro de las actividades desarrolladas en esta semana tenemos:



Área D - Taludes, Canalización de Aguas, personal instalando media Caña (Concreto – Hormigón).



Área D, área de Taludes hacia berma N° 1 y N° 2, falta conformar e aplicar Hidrosiembra en primeros taludes y banquetas



Área A, taludes de plataforma, preparación para rehidrosiembra.



Área A, personal de la cuadrilla ambiental realizando mantenimiento de cobertura en canales principales.



Área D, área de Taludes hacia berma N° 1 y N° 2, Conformación de Taludes y banquetas, preparación de area para aplicar hidrosiembra.



Área D - Taludes, Continuan Trabajos de Canalización de Aguas, instalando media Caña (Concreto – Hormigón).



Área A, taludes de plataforma, aplicación de Hidrosiembra e Instalación de Biomanta por segunda vez



Área B, plataforma conformación – compactación de área.



Área A, taludes de plataforma hacia la Berma Nº 5, Trabajos de canalización y conformación de taludes.



Botadero construcción de filtro de roca recubierto con Geo textil en canal lateral.



Area lateral de Botadero, Inspección de Cobertura de canal Pincipal.



Área A, taludes de plataforma hacia la Berma N° 5, Colocación de Cobertura plastica temporal en taludes, banquetas y canales



Área de Planta de Concreto, Instalación de Siltfence Perimetral.



Área A, taludes de plataforma hacia la Berma N° 5, Colocación de Cobertura plastica temporal en taludes, banquetas y canales.



Área D, área de Taludes hacia berma N° 1 y N° 2, aplicación de hidrosiembra y continuan trabajos de conformación en parte baja.



Mantenimiento de canales laterales en la via, mejoramiento de cobertura plastica.